Prüfprotokoll für I_S-Begrenzer-Auslöseeinrichtung

Kunde : AG der Dillinger Hüttenwerke

Einbauort : _____

Auslöseeinrichtung Typ : _____ Fabr.-Nr.: _____

Prüfgerät Typ : _____

1. Messung der Hilfsspannungen

Wechselspannung 1: ..... V AC Gleichspannung:

Wechselspannung 2: ..... V AC

	U_{15-7} [V]	U_{14-7} [V]	U_{15-14} [V]
L1			
L2			
L3			

Die während der Prüfung speisende Versorgungsspannung unterstreichen.

2. Kontrolle der Spannungsüberwachung

Ansprechen des Fallklappenrelais "**I_S-Begrenzer nicht schaltbereit**"
(Buchse 7 mit Buchse 14 verbinden)

L1	
L2	
L3	

3. Funktionsprüfung

Brücken	A1-3-5	A1-3	A1-5	A1-4-6	A1-4	A1-6	A2-4-6	A2-3-5
betätigte Taste b1	1	2	3	4	5	6	7	8
Sollergebnis	X	O	O	X	O	O	O	O
Phase L1								
Phase L2								
Phase L3								

Kontrolle der Sprengkreise mittels Prüfeinsatz (je Phase 3X)

Phase L1: .....

Phase L2: .....

Phase L3: .....

X = Auslösung
O = keine Auslösung

Bemerkungen:

Datum: _____ Prüfer: _____